



Sant Quirze del Vallès, 15 de Septiembre del 2024

- **PRESUPUESTOS ACEPTADOS HASTA LA FECHA :**

- PRESUPUESTO ORIGINAL Nº 48 (adjunto) de importe 64.197 €
- PRESUPUESTO AMPLIACIÓN Nº 55 (adjunto) de importe 7.132 €
- PRESUPUESTO AMPLIACIÓN Nº 60 (adjunto) de importe 540 €

IMPORTE TOTAL HASTA LA FECHA : 71.869 €

- Factura correspondiente a mitad de obra según formas de pago aceptadas:
- 30 % inicio
- 40 % mitad de obra
- 25 % finalización de obra
- 5 % 60 días finalización de obra

Certificación a mitad de obra :

- 70 % de 71.869 € ----- 50.308.30 €
- FACTURA 58 de importe 19.259.10 €
- FACTURA 80 de importe 12.839.40 €
- IMPORTE TOTAL FACTURADO : 32.098.50 €
- PENDIENTE DE FACTURAR : 18.209.80 €
- IMPORTE COBRADO HASTA LA FECHA : 19.259.10 €
- IMPORTE PENDIENTE DE COBRO : 31.049.20 € + IVA

- **FALTAN LOS PRESUPUESTOS DE PROGRAMACION**

En cuanto me manden los presupuestos de programación del alumbrado y del clima te lo hago llegar.