

MONTAJES AMC FACHADAS E INTERIORISMO SL  
 CIF B70917489  
 AVDA DEL ESTRECHO, S/N, PLANTA 1-25  
 ALGECIRAS  
 11207 CADIZ



FACTURA A/121  
 FECHA 31/01/2025

ALUMAN SISTEMAS SLU  
 B15042286  
 PG SABON 6-B  
 15142- ARTEIXO  
 A CORUÑA

MARIANO DE CAVIA	ORIGEN	PRECIO	ENERO	TOTAL M <sup>2</sup>	IMPORTE
Replanteo y ménsulas	625,13 M <sup>2</sup>	15 €	0	625,13 M <sup>2</sup>	
Aislamiento y sectorización	625,13 M <sup>2</sup>	18,50 €	0	625,13 M <sup>2</sup>	
Subestructura	625,13 M <sup>2</sup>	9 €	0	625,13 M <sup>2</sup>	
Carpinterías	26UND	130 €	14UND	26UND	1.820,00
Montaje vidrio	625,13 M <sup>2</sup>	11,76 €	230 M <sup>2</sup>	440 M <sup>2</sup>	2.704,00
TRES CREUS	ORIGEN	PRECIO	ENERO	TOTAL M <sup>2</sup>	IMPORTE
Replanteo y ménsulas	1.128,24M <sup>2</sup>	15 €	0	1000 M <sup>2</sup>	
Aislamiento y sectorización	1.128,24M <sup>2</sup>	18,50 €	200 M <sup>2</sup>	1000 M <sup>2</sup>	3.700,00
Subestructura	1.128,24M <sup>2</sup>	9 €	0	250 M <sup>2</sup>	
Carpinterías	0	130 €	0		0
Montaje vidrio	1.128,24M <sup>2</sup>	11,76 €	0		0
CAMPOS CRESPO	ORIGEN	PRECIO	ENERO	TOTAL M <sup>2</sup>	IMPORTE
Replanteo y ménsulas	1.032,27 M <sup>2</sup>	15 €	0	1000 M <sup>2</sup>	
Aislamiento y sectorización	1.032,27 M <sup>2</sup>	18,50 €	0	1.032,27 M <sup>2</sup>	
Subestructura	1.032,27 M <sup>2</sup>	9 €	125 M <sup>2</sup>	500 M <sup>2</sup>	1.125,00
Carpinterías	0	130 €	0		0
Montaje vidrio	1.032,27 M <sup>2</sup>	11,76 €	0		0
CHAFLAN 1	ORIGEN	PRECIO	ENERO	TOTAL M <sup>2</sup>	IMPORTE
Replanteo y ménsulas	198,21 M <sup>2</sup>	15 €	0	198,21 M <sup>2</sup>	
Aislamiento y sectorización	198,21 M <sup>2</sup>	18,50 €	0	198,21 M <sup>2</sup>	
Subestructura	198,21 M <sup>2</sup>	9 €	23,21	198,21 M <sup>2</sup>	208,89
Carpinterías	0	130 €	10UND	11UNDS	1.300,00
Montaje vidrio	198,21 M <sup>2</sup>	11,76 €	0		0
CHAFLAN 2	ORIGEN	PRECIO	ENERO	TOTAL M <sup>2</sup>	IMPORTE
Replanteo y ménsulas	204,18 M <sup>2</sup>	15 €	14,18 M <sup>2</sup>	204,18 M <sup>2</sup>	212,70
Aislamiento y sectorización	204,18 M <sup>2</sup>	18,5	14,18 M <sup>2</sup>	204,18 M <sup>2</sup>	262,33
Subestructura	204,18 M <sup>2</sup>	9 €	0	100 M <sup>2</sup>	
Carpinterías	0	130 €	0		0
Montaje vidrio	204,18 M <sup>2</sup>	11,76 €	0		0
HORAS ADMINISTRACION	48 HORAS	30,00 €			1.440,00

BASE IMPONIBLE	12.772,92
IVA	0
TOTAL FACTURA	12.772,92
RETENCION 5% OBRA	638,65
TOTAL FACTURA A COBRAR	12.134,27

Operación con inversión de sujeto pasivo articulo 84 Ley 37/1992