

**José Carlos Delgado Sánchez**

N.I.F: 78975888-Y

C/ del Pilar Nº6 bloq 2 2-E

29670 -San Pedro Alcántara (Málaga)

Teléfono: 665 546 150

Email: josecarlosfontanero@gmail.com

**FACTURA Nº 058/2022**

Cliente: CONSTRUCTORA J&S LUNA DIVISION COSTA DEL SOL SL  
 Obra: VILLA GOLDEN BEACH  
 N.I.F: B-56090228  
 Dirección: CALLE JERONIMO MEDINA 4  
 Ciudad: LUCENA C.P: 14900  
 Provincia: CORDOBA Teléfono:

Ud	Concepto	P. Unitario	PrecioTotal
<b><u>FACTURA EN BASE A PRESUPUESTO 017-2021 CON FECHA 17- DE AGOSTO DE 2021 PARA OBRA SITA EN URBANIZACION REAL DE ZARAGOZA, VILLA GOLDEN BEACH MARBELLA, MALAGA</u></b>			
64	ML TUBERIA 32X3,0mm MI tubería multicapa pert-al-pert, según norma UNE 53960, de 32x3mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios especial, instalada y funcionando según CTE/DB-HS 4 Suministro de agua. A/F A/C	16,10	1.030,40
56	ML TUBERIA 25X2,5mm MI tubería multicapa pert-al-pert, según norma UNE 53960, de 25x2,5mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios especial, instalada y funcionando según CTE/DB-HS 4 Suministro de agua. A/F A/C	11,70	655,20
48	ML TUBERIA 20X2mm MI tubería multicapa pert-al-pert, según norma UNE 53960, de 20x2mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios especial, instalada y funcionando según CTE/DB-HS 4 Suministro de agua. A/F A/C	10,60	508,80
37	ML TUBERIA 16X2mm MI tubería multicapa pert-al-pert, según norma UNE 53960, de 16x2mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas para agua caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios especial, instalada y funcionando según CTE/DB-HS 4 Suministro de agua. RETORNO	9,10	336,70
32	ML COQUILLA AISLANTE ARMAFLEX 09X32 Aislamiento flexible en coquilla de espuma elastometrica a base de caucho sintético color negro, resistente a la difusión de vapor de agua y baja conductividad térmica, marca armaflex, montaje incluido en redes de abastecimiento de agua GENERALES AF	5,28	168,96

**José Carlos Delgado Sánchez**

N.I.F: 78975888-Y

C/ del Pilar Nº6 bloq 2 2-E

29670 -San Pedro Alcántara (Málaga)

Teléfono: 665 546 150

Email: josecarlosfontanero@gmail.com

**FACTURA Nº 058/2022**

Cliente: CONSTRUCTORA J&S LUNA DIVISION COSTA DEL SOL SL  
 Obra: VILLA GOLDEN BEACH  
 N.I.F: B-56090228  
 Dirección: CALLE JERONIMO MEDINA 4  
 Ciudad: LUCENA C.P: 14900  
 Provincia: CORDOBA Teléfono:

Ud	Concepto	P. Unitario	PrecioTotal
28	ML COQUILLA AISLANTE ARMAFLEX 09X25 Aislamiento flexible en coquilla de espuma elastometrica a base de caucho sintético color negro, resistente a la difusión de vapor de agua y baja conductividad térmica, marca armaflex, montaje incluido en redes de abastecimiento de agua GENERALES AF	5,05	141,40
24	ML COQUILLA AISLANTE ARMAFLEX 09X20 Aislamiento flexible en coquilla de espuma elastometrica a base de caucho sintético color negro, resistente a la difusión de vapor de agua y baja conductividad térmica, marca armaflex, montaje incluido en redes de abastecimiento de agua GENERALES AF	5,05	121,20
32	ML COQUILLA AISLANTE ARMAFLEX 25X32 Aislamiento flexible en coquilla de espuma elastometrica a base de caucho sintético color negro, resistente a la difusión de vapor de agua y baja conductividad térmica, marca armaflex, montaje incluido en redes de abastecimiento de agua GENERALES AC	10,40	332,80
28	ML COQUILLA AISLANTE ARMAFLEX 25X25 Aislamiento flexible en coquilla de espuma elastometrica a base de caucho sintético color negro, resistente a la difusión de vapor de agua y baja conductividad térmica, marca armaflex, montaje incluido en redes de abastecimiento de agua GENERALES AC	9,90	277,20
24	ML COQUILLA AISLANTE ARMAFLEX 25X20 Aislamiento flexible en coquilla de espuma elastometrica a base de caucho sintético color negro, resistente a la difusión de vapor de agua y baja conductividad térmica, marca armaflex, montaje incluido en redes de abastecimiento de agua GENERALES AC	9,40	225,60
37	ML COQUILLA AISLANTE ARMAFLEX 25X16 Aislamiento flexible en coquilla de espuma elastometrica a base de caucho sintético color negro, resistente a la difusión de vapor de agua y baja conductividad térmica, marca armaflex, montaje incluido en redes de abastecimiento de agua RETORNO	9,40	347,80
1	UD INSTALACION AGUA FRIA/CALIENTE EN BAÑO 7P. Instalación de agua fría y caliente en baño, para 7 puntos de consumo, con tuberías de multicapa pert-al-pert, incluso aislamiento con coquilla elastometrica armaflex de 9mm, con parte proporcional de accesorios y pequeños materiales, totalmente instalada.		

**José Carlos Delgado Sánchez**

N.I.F: 78975888-Y

C/ del Pilar Nº6 bloq 2 2-E

29670 -San Pedro Alcántara (Málaga)

Teléfono: 665 546 150

Email: josecarlosfontanero@gmail.com

**FACTURA Nº 058/2022**

Cliente: CONSTRUCTORA J&S LUNA DIVISION COSTA DEL SOL SL  
 Obra: VILLA GOLDEN BEACH  
 N.I.F: B-56090228  
 Dirección: CALLE JERONIMO MEDINA 4  
 Ciudad: LUCENA C.P: 14900  
 Provincia: CORDOBA Teléfono:

Ud	Concepto	P. Unitario	PrecioTotal
	PLANTA PRIMERA 1	840,00	840,00
1	UD INSTALACION AGUA FRIA/CALIENTE EN BAÑO 5P. Instalación de agua fría y caliente en baño, para 5 puntos de consumo, con tuberías de multicapa pert-al-pert, incluso aislamiento con coquilla elastometrica armaflex de 9mm, con parte proporcional de accesorios y pequeños materiales, totalmente instalada.		
	PLANTA BAJA 1	600,00	600,00
3	UD INSTALACION AGUA FRIA/CALIENTE EN BAÑO 4P. Instalación de agua fría y caliente en baño, para 4 puntos de consumo, con tuberías de multicapa pert-al-pert, incluso aislamiento con coquilla elastometrica armaflex de 9mm, con parte proporcional de accesorios y pequeños materiales, totalmente instalada.		
	PLANTA SOTANO 1		
	PLANTA PRIMERA 2	480,00	1.440,00
1	UD INSTALACION AGUA FRIA/CALIENTE EN BAÑO 2P. Instalación de agua fría y caliente en baño, para 2 puntos de consumo, con tuberías de multicapa pert-al-pert, incluso aislamiento con coquilla elastometrica armaflex de 9mm, con parte proporcional de accesorios y pequeños materiales, totalmente instalada.		
	PLANTA SOTANO 1	240,00	240,00
3	UD INSTALACION AGUA FRIA/CALIENTE EN ASEO 3P. Instalación de agua fría y caliente en aseo, para 3 puntos de consumo, con tuberías de multicapa pert-al-pert, incluso aislamiento con coquilla elastometrica armaflex de 9mm, con parte proporcional de accesorios y pequeños materiales, totalmente instalada.		
	SOTANO 1		
	PLANTA BAJA 1		
	PLANTA CUBIERTA 1	360,00	1.080,00
4	UD INSTALACION AGUA FRIA/CALIENTE EN COCINA 2P. Instalación de agua fría y caliente en cocina, para 2 puntos de consumo, con tuberías de multicapa pert-al-pert, incluso aislamiento con coquilla elastometrica armaflex de 9mm, con parte proporcional de accesorios y pequeños materiales, totalmente instalada.		
	SOTANO 1		
	PLANTA BAJA 2	240,00	960,00
	PLANTA CUBIETA 1		
1	UD INSTALACION AGUA FRIA/CALIENTE EN CUBIERTA 3P.		

**José Carlos Delgado Sánchez**

N.I.F: 78975888-Y

C/ del Pilar Nº6 bloq 2 2-E

29670 -San Pedro Alcántara (Málaga)

Teléfono: 665 546 150

Email: josecarlosfontanero@gmail.com

**FACTURA Nº 058/2022**

Cliente: CONSTRUCTORA J&S LUNA DIVISION COSTA DEL SOL SL  
 Obra: VILLA GOLDEN BEACH  
 N.I.F: B-56090228  
 Dirección: CALLE JERONIMO MEDINA 4  
 Ciudad: LUCENA C.P: 14900  
 Provincia: CORDOBA Teléfono:

Ud	Concepto	P. Unitario	PrecioTotal
	Instalación de agua fría y caliente en cubierta, para 1 puntos de consumo, con tuberías de multicapa pert-al-pert, incluso aislamiento con coquilla elastometrica armaflex de 9mm, con parte proporcional de accesorios y pequeños materiales, totalmente instalada. CUBIERTA EXTERIOR 1	360,00	360,00
2	UD INSTALACION AGUA FRIA PARA PUNTO RACORD MANGUERA 7P Instalación de agua fría para grifo racord manguera, para 7 puntos, con tubería de multicapa pert-al-pert, incluso aislamiento con coquilla elastometrica armaflex de 9mm, con parte proporcional de accesorios y pequeños materiales, totalmente instalada PLANTA SOTANO ALIMENTACION PISCINA, BAÑO TUCO, SAUNA 3 PLANTA SOTANO 1 PLANTA BAJA 1 PLANTA ALTA 1 PLANTA CUBIETA 1	85,00	170,00
<b><u>SANEAMIENTO</u></b>			
Tubería de PVC rígido serie B, para utilización en aguas usadas de evacuación en interior de edificios de 110 mm ø, uniones mediante adhesivo			
01	Para nueva instalación desde cuarto de baño hasta exterior en nueva arqueta por tubo roto, conectando también bajante vertical que viene de arriba.		267,00
02	Instalación parar puntos de desagüe en sala de máquinas con su respectivo sumidero		288,00
03	Instalación para puntos de desagüe para sauna, baño turco, ducha piscina hasta nueva arqueta que iría en el exterior		443,10
04	Instalación para sumidero en patio ingles hasta arqueta		242,00
01	UD INST. DESAGUES PVC BAÑO 6P Instalación de desagüe en baño, compuesto por 6 puntos de consumo, con tubería de PVC serie B UNE 1453, unión encolada, en distintos diámetros y bote sifonico-TC PLANTA PRIMERA 1	204,78	204,78
01	UD INST. DESAGUES PVC BAÑO 5P Instalación de desagüe en baño, compuesto por 5 puntos de consumo, con tubería de PVC serie B UNE 1453, unión encolada, en distintos diámetros y bote sifonico-TC PLANTA BAJA 1	170,65	170,65
03	UD INST. DESAGUES PVC BAÑO 4P		

**José Carlos Delgado Sánchez**

N.I.F: 78975888-Y

C/ del Pilar Nº6 bloq 2 2-E

29670 -San Pedro Alcántara (Málaga)

Teléfono: 665 546 150

Email: josecarlosfontanero@gmail.com

**FACTURA Nº 058/2022**

Cliente: CONSTRUCTORA J&S LUNA DIVISION COSTA DEL SOL SL  
 Obra: VILLA GOLDEN BEACH  
 N.I.F: B-56090228  
 Dirección: CALLE JERONIMO MEDINA 4  
 Ciudad: LUCENA C.P: 14900  
 Provincia: CORDOBA Teléfono:

Ud	Concepto	P. Unitario	PrecioTotal
	Instalación de desagüe en baño, compuesto por 4 puntos de consumo, con tubería de PVC serie B UNE 1453, unión encolada, en distintos diámetros y bote sifónico-TC PLANTA SOTANO 1 PLANTA PRIMERA 2	136,52	409,56
01	UD INST. DESAGUES PVC BAÑO 2P Instalación de desagüe en baño, compuesto por 2 puntos de consumo, con tubería de PVC serie B UNE 1453, unión encolada, en distintos diámetros y bote sifónico-TC PLANTA SOTANO 1	68,26	68,26
03	UD INST. DESAGUES PVC BAÑO 3P Instalación de desagüe en baño, compuesto por 3 puntos de consumo, con tubería de PVC serie B UNE 1453, unión encolada, en distintos diámetros y bote sifónico-TC PLANTA SOTANO 1 PLANTA BAJA 1 PLANTA CUBIETA 1	102,39	307,17

Observaciones:

En lo referente a las mercancías y servicios prestados y reflejados en esta Fra, estos son propiedad de José Carlos Delgado Sánchez, en tanto no haya sido satisfecho su valor total de venta por el cliente, mientras dure dicha situación. El vendedor se reserva el derecho de dominio sobre las mismas, pudiendo retirarlas del dominio del comprador así como a retener la documentación acreditativa de la titularidad de los bienes

Forma de Pago: El pago de esta factura quedará acreditado únicamente mediante ingreso o transferencia en cuenta

**ES78 1465 0100 9117 2411 8239**

Subtotal	12.236,57
- ANTICIPO FRA 038-2021	6.206,45
Base Imponible	6.030,12
I.V.A (10%)	603,012
<b>TOTAL</b>	<b>6.633,13€</b>