



CERRAJERÍA CALFER, S.L.

Políg. Ind. Torrehierro
C/ Dr. Severo Ochoa, 132
45600 TALAVERA DE LA REINA
Teléf.: 925 841 039 - Móvil: 667 476 276
C.I.F.B-45475423

ESTRUCTURAS METÁLICAS
HIERRO - ALUMINIO
CRISTALES - PERSIANAS
ACERO INOXIDABLE

FACTURA: Nº 9

FECHA: 30/04/2.023

OBRA: Residencia De Mayores Amavir Ciudadcampo
CERTIFICACION Nº 3

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

RUBCAM, S.L.

C/ Gusbabo Fernandez Balbuena, 27
28002 MADRID
C.I.F. B-88186614

U.D.	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
58,00 m.l.	Barandillas para patio ingles fabricada con placas de anclaje 200x150x10 m.m. tornillos, pilares de tubo de 60x40x2 m.m. y 2 U de chapa, soldadas de 20x20x20x1,5 m.m. con escuadra para montar al canto de forjado, de 1,50 m. de altos hasta llegar al hormigón, montados entre 1,50 y 2 m. unos de otros, pintado todo con pintura antioxidante y montado en obra. Precio por m.l. montado	A 206,50	11.977,00
93,04 m.2.	Barandillas para pasarela superior fabricada en obra, con estructura de tubos horizontales y pilares 40x40x1,5 m.m., pasamanos tubo de 60x30x1,5 m.m. los pilares de 1,96 m. de altos cada 1,50 m. uno de otro, sujetos a canto de forjado, placas de 200x150x10 m.m. , tornillos. Bastidores de ángulo de 30x30x3 m.m. deploye 13x50x5x1,5 m.m. sujeto a bastidores de 1,81x1,50 m. pintado con pintura antioxidante y montado en obra.	A 171,50	15.956,36
4 u.d.	Rejillas de lamas horizontales de 1,50 x 0,40 m.	A 130,00	520,00
1 u.d.	Campana para chimenea de 2 m. X 2 m. fabricada en chapa de 2 m.m. con estructura de hierro interior hueco de ventilación sótano en planta baja. pintada y montada en obra atornillada.		1.250,00
1 u.d.	Escalera de gato de 4,30 m. de alta, fabricada con protección pintada , montada en obra con pletinas y espárragos abrazando la pared.		1.685,00
15,50 m.	Barandilla para los dos lados de tiro escalera, la estructura que hay echa hasta ahora fabricada, pintada y montada con placas de anclajes y tornillos, acabada en deploye.	A 165,41	2.563,91
8 u.d.	Suministro y montaje de tubos redondos de 40 m.m. a 3,40 m.l. fabricados con lengüetas con taladros para tornillos pintados, montados en obra, en zona de pasillo de cubierta + soporte de cuadro eléctrico.	A 90,00	540,00
50 u.d.	Suministro y montaje de techo de pasarela en deploye con bastidores, rigidizadores, etc. totalmente montado e instalado, con mano de imprimación.	A 150,00	7.500,00
18,60 u.d.	Suministro y montaje de barandilla de escalera	A 110,00	2.046,00
27,80 m.2.	Suministro y montaje de rejillas de ventilación de garaje.	A 105,00	2.919,00
4 u.d.	Soporte de estructura para bandeja de electricista en planta cubierta	A 145,00	580,00

CERRAJERÍA CALFER, S.L.
C.I.F.B-45475423

Políg. Ind. Torrehierro, Nº 132
C/ Dr. Severo Ochoa
Tlfo. Y Fax: 925 84 10 39
45600 TALAVERA DE LA REINA (To)

ORIGEN	47.537,27
ANTERIOR	-24.498,31
MES MARZO	23.038,96
5% RETENCIONES	-1.151,95
TOTAL	21.887,01

"Operación de inversión del sujeto pasivo de acuerdo al artículo 84.Uno.2º) de la Ley 37/1992 del IVA"

NUMERO DE CUENTA : ES 22 0128 0096 4201 0000 9194