Construcciones Deluxe
Tu casa en buenas manos

INFINY DELUX S.L.
636288331 Camilo García jefe de obra
C/Jaime tercero n 42 Local
Cp. 28,011

Documentó fin de obra Nº350

25/7/2024

Calle MEJICO N 35
MUNICIPIO COSLADA
CLIENTE Mamadou konte
Nie x4494969 v
Recide en calle Echegaray n 11 2 derecha

SALA DE BAILE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Desmontar techo Suspendido Demolición de tabiques divisorio , Retirada de dos puertas de paso Retirada de mampara , Retirada de instalación eléctrica y su retirada de escombros al contenedor	100	28	2.800,00 €
Retirada de conductos de aacc y su posterior instalación de los mismos	1	2940	2.940,00 €
Suministro y instalación de lamina acústica y suministro y instalación de lamina de pladur de 13mm	50	48	2.400,00 €
Suministro y instalación de trasdosado de pladur con laminas de 13mm y aislante de lana de roca	100	68	6.800,00 €

Suministro y instalación de tableros de aglomerado de 20mm debidamente ensamblados sujetos a la estructura actual	100	63	6.300,00 €
Suministro y instalación de manta acústica de 10mm de espesor , sujeta con pegamento de contacto novopren en toda la superficie del forjado , perímetro superior y forjado y parte superior de tablero	360	19	6.840,00 €
Suministro y instalación de lana de roca acústica en parte superior de tablero	100	23	2.300,00 €
Retirada de estructura y cableado de instalación eléctrica en techo y su nueva instalación compuesta de 10 puntos de luz , 10 tomas de corriente y 8 pulsadores	28	95	2.660,00 €
Suministro a aplicación de una capa de agaplas y pintura en verticales y techo de zonas vistas	390	12	4.680,00 €
Suministro y instalación de suelo vinílico coste Max 11euros m2	110	47	5.170,00 €
construcción de recibidor compuesto de 1 vertical y instalación de dos puertas	2	890	1.780,00 €
Instalación de dos puertas acústicas	2	380	760,00 €
TOTAL			**45.430,00 €**
TOTAL CON DESCUENTO			**40.887,00 €**

→ 8,688

trabajos realizado	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Desmontar techo Suspendido y demolición de tabique divisorio , retirada de dos puertas de paso ,Retirada de mampara , Retirada de instalación eléctrica y su retirada de escombros al contenedor	100	28	2.800,00 €
Instalación de mampara reciclada y su instalación de acristálales con una estimación de materiales de 2 botes de silicona y tornillería para su sujeción	1	400	400,00 €
Retirada de conductos de aaac y su posterior instalación de los mismos	1	2940	2.940,00 €
Suministro y instalación de 6 planchas de fibra para su correcta distribución de la sala formando parte de la instalación nueva	6	150	900,00 €
Suministro y instalación de lámina acústica y suministro y instalación de lamina de piedur de 13mm	60	48	2.880,00 €
Suministro y instalación de lamina de 13mm y aislante de lana de roca	100	68	6.800,00 €
Suministro y instalación de tableros aglomerado de 20mm debidamente ensamblados sujeto a la estructura (trabajo no realizado)			- €
Suministro y instalación de techo con estructura con sujeciones acústicas . Trabajos realizados en altura	130	110	14.300,00 €
Suministro y instalación de manta acústica de 10mm marca impacto dan ,suiata con pegamento mevopren en toda la superficie del forjado y verticales perimetrales de cúpula	360	19	6.840,00 €
suministro y instalación de lana de roca en toda la superficie del techo nuevo	130	23	2.990,00 €
cableado de instalación eléctrica en techo y su nueva instalación compuesta de 10 tomas de corriente 10 puntos de luz 8 pulsadores valorado en 2660 euros			- €

cableado de instalación eléctrica en techo y verticales compuesta de ; 21 unidades de tomas de corriente 5 unidades pulsadores 22unidades puntos de luz (sin valoración) 2 tomas de corriente de aacc 6 puntos de emergencia	44	95	4.180,00 €
Suministro y aplicación de una capa de aguaplas y pintura en verticales y techo de zonas vistas	390	12	4.680,00 €
Suministro y aplicación de pintura forja decorativa en conductos de ventilación	20	35	700,00 €
Suministro y aplicación de pintura forja en carpintería de cerramientos de fachada	5	170	850,00 €
Suministro y aplicación de pintura forja en puertas recicladas	2	170	340,00 €
Suministro y instalación de suelo vinílico coste Max 11 euros m2;	110	47	5.170,00 €
anexo de suelo vinílico coste Max 11 euros m2 en zona de distribuidor	15	47	705,00 €
coste adicional de suelo vinílico y rodapié	185	5	925,00 €
Construcción de recibidor compuesto de une vertical y instalación de puerta	1	1780	1.780,00 €
instalacion de dos puertas acusticas recicladas	2	380	760,00 €
Suministro y instalación de puerta de paso	1	390	390,00 €
TOTAL			**61.330,00 €**
TOTAL CON DESCUENTO			**58.263,50 €**

Arquitecto técnico:
Juan herrera

Firma de certificaciones

Constructor y jefe de proyectos
Camilo García ferre

Firma de certificaciones
CLIENTE Mamadou konte
Firma de certificaciones

50% a la firma del contrato
50% POR CERTIFICACIONES QUINCENALES

pagos realizado 31.850 euros
pendiente de pago 26.413 euros mas iva pendiente de pago a la entrega de llaves

NOTA:
*El presupuesto no incluye IVA
*EL TIEMPO ESTIMADO DE OBRA 47
DIAS DESDE EL EMPIECE

No se considerará válido sin la firma de las dos partes.
La Licencia de Obra correrá por cuenta del cliente O dirección de obra
La empresa correrá con los gastos de todos los materiales que se detallan en el mismo,
Todos los trabajos realizados poseen garantía No se garantiza la instalación en el caso de los siguientes supuestos:

- Vandalismo
- Deterioro de la instalación por mal uso de la misma

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la ley O. 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos con Carácter Personal, se informa al interesado que los datos personales facilitados serán utilizados para prestar el servicio contratado con OPORTO DECORE S.L. y para llevar la gestión contable, e incorporados a un fichero automatizado, notificado a la Agencia de Protección de Datos, del cual es responsable OPORTO DECORE S.L., con domicilio Avda. Oporto, 16 Local - 28019 Madrid. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero indicado